



**AYUNTAMIENTO DE JIMA ABAJO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026
PERIODO 2DO TRIMESTRE**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	REPARACION DE CAMINOS VECINALES	LA FRONTERA (EL SAMAN Y LOS SOLARES)	RD\$800,000.00				x	CONCLUIDA
2	REPARACION DE CAMINOS VECINALES	JIMA ARRIBA(LA LOMETA ,LAS CABUYA,LAS GUANABANA Y LOS COROZOS)	RD\$800,000.00				x	CONCLUIDA
3	ACERAS Y CONTENES	VILLA CONSUELO	RD\$800,000.00					NO INICIADA
4	ACERAS Y CONTENES	JIMA ARRIBA	RD\$800,000.00					NO INICIADA


FIRMA ALCALDE

1-07-26
FECHA


SELLO AYUNTAMIENTO



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
3,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	50%